



**CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA
SECRETARIA DE COMANDANCIA**

ANTOFAGASTA, 05 de febrero de 2022.-

N° 220205 - 122

CERTIFICADO

Quien suscribe el comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, certifica que la "PRUEBA DE FUNSIONAMIENTO DE SISTEMA DE RED INERTE" de las instalaciones de CONJUNTO HABITACIONAL "VOLCANES" ubicado en la calle PIRITA #10455 en la ciudad de Antofagasta, cumplen con las exigencias establecidas por la legislación; cumpliendo con la revisión y aprobación de este.

Nombre de la institución: INMOBILIARIA COMPACES S.A.

Fecha de recepción: 01 de febrero de 2022.

Fecha de aprobación: 05 de febrero de 2022.

Fecha de entrega: 08 de febrero de 2022.

p. CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA

DANIEL BUGUEÑO CABRERA
COMANDANTE



INFORME PRUEBA OPERTIVA DE RED INERTE DE EDIFICIO CONDOMINIO VOLCANES, UBICADO EN CALLE PIRITA 10455 EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA.

Dirigido a:	PACAL S.A..				
Atención:	Victor Ruiz Leiva		Cargo:	Gerente	
Revisión:	0.0	Fecha	01/02/2022	Fecha revisión anterior	
Preparado:	Cristian Jeria		05/02/2022	Técnico especialista.	
Revisado:	Percy Souza		06/02/2022	Ingeniero de Proyectos	
Aprobado:	Antonio Acosta		06/02/2022	Gerente General	
Recibido:	08-02-2022		Victor Ruiz Leiva		



PROLOGO.

La empresa Inmobiliaria Compass, a través de Victor Ruiz Leiva., Gerente de Constructora Pacal S.A.; solicito el servicio de inspección del sistema de Red Inerte en sus instalaciones del edificio del condominio Volcanes, ubicada en la calle Pirita 10455, en la ciudad de Antofagasta.

OBJETIVOS.

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer los procesos y resultados de las pruebas realizadas durante la “Inspección Visual y Prueba de tensión” de la red inerte y sus salidas seccionadas en los dispositivos por pisos existentes en el edificio.

El trabajo que se detalla en el presente documento, fueron realizados el día 29 de diciembre del 2021, para corroborar los valores de las mediciones, en coordinación con los responsables de la obra.

Para el siguiente informe, se consideran como base de consulta y guía:

NCH Elec. 4/2003.

ELECTRICIDAD.

INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN.

14.4.- Circuitos de emergencia

- 14.4.1.- En circuitos de alumbrado de emergencia no se podrán colocar enchufes ni conectar otro tipo de consumo distinto.
- 14.4.2.- El alumbrado de emergencia se proyectará de acuerdo a las exigencias establecidas en la sección 11.5.
- 14.4.3.- Los circuitos de alumbrado de emergencia podrán ser totalmente independientes de los circuitos normales e incluso permanecer apagados mientras no existan fallas, o bien podrán formar parte de los circuitos normales y operar en modo similar a los circuitos de fuerza de emergencia.
- 14.4.4.- Los circuitos de fuerza de emergencia formarán parte de los circuitos normales conectados a una barra Independiente del tablero respectivo, la cual se transferirá a la fuente de emergencia en caso de falla. Se exceptúa de esta condición a las instalaciones de emergencia cuya fuente de alimentación está dimensionada para suplir la carga total de la instalación.

14.4.5.- En donde existan circuitos independientes de alumbrado de emergencia, éstos se canalizarán independientes de los circuitos normales.

14.4.6.- Los interruptores y elementos de control y protección de los circuitos de emergencia serán accesibles sólo a personal calificado.

14.4.7.- En donde se proyecten luces de emergencia en el exterior se podrá comandar separadamente de las luces de emergencia interiores, individualmente o en grupos, mediante una fotocelda para evitar su funcionamiento durante el día.

En este caso, estas luces deberán estar en circuitos separados de los de las luces de emergencia interior.

14.4.8.- Los edificios de altura de cinco o más pisos deberán contar con un circuito de emergencia, que operará con independencia de la red eléctrica general del inmueble, para uso exclusivo de bomberos, que se mantendrá permanentemente desenergizado y sólo podrá ser energizado por ellos.

Este circuito cumplirá además las siguientes condiciones:

14.4.8.1.- Su alimentación estará en el perímetro del edificio en un lugar fácilmente accesible y para su conexión se dejará habilitado un enchufe macho especial del modelo definido por el cuerpo de bomberos.

14.4.8.2.- La capacidad mínima de este circuito será de 5 kW en disposición monofásica.

14.4.8.3.- La canalización se hará preferentemente embutida, utilizando ductos metálicos, los que deberán protegerse mediante un aislante térmico resistente a la llama directa.

14.4.8.4.- Los conductores empleados serán aptos para una temperatura de servicio mínima de 250°C.

14.4.8.5.- Este circuito alimentará enchufes embutidos del tipo P17, configuración 2P+T de 16 A, 220 V, según norma CEI 60309, con grado de protección IP 67, ubicados en cada piso, en el sector de la caja de escala.

DESCRIPCION.

De acuerdo con informe de “Registro de Condiciones de Prueba de Red Inerte”, realizada el día 01 de febrero de 2022, junto con la visita inspectiva a terreno, donde se describe los siguientes hallazgos de la prueba realizada:

1. Se realiza una inspección visual de los dispositivos, no encontrando ninguna desviación.



2. Se realiza una inspección del tipo de dispositivo existentes en los pisos, encontrando el siguiente elemento.

- Marca:	CQC
- Modelo:	Typ 4132
- Año de fabricación:	S/A
- Grado de protección:	IP 67
- Configuración:	2P+T de 16 A, 200 - 250V

3. Se realiza prueba de tensión, dando las siguientes mediciones en los puntos:

PISO	TENSION	COMENTARIOS.
-2	SI	OPERATIVO.
-1	SI	OPERATIVO.
1	SI	OPERATIVO.
2	SI	OPERATIVO.
3	SI	OPERATIVO.
4	SI	OPERATIVO.
5	SI	OPERATIVO.
6	SI	OPERATIVO.
7	SI	OPERATIVO.
8	SI	OPERATIVO.
9	SI	OPERATIVO.
10	SI	OPERATIVO.
11	SI	OPERATIVO.
12	SI	OPERATIVO.
13	SI	OPERATIVO.
14	SI	OPERATIVO.
15	SI	OPERATIVO.
16	SI	OPERATIVO.
17	SI	OPERATIVO.
18	SI	OPERATIVO.
19	SI	OPERATIVO.

CONCLUSION.

Los resultados que arroja la prueba básica de tensión en los dispositivos, cumplen con los indicadores solicitados por la legislación aplicable y a las exigencias del servicio bomberil.

Por lo que no se dejan observaciones o recomendaciones.

Percy Souza Tapia
Ingeniero De Proyectos
C.F. Antofagasta.

Antofagasta, 01 de febrero de 2022.